

社会资本総合整備計画 事後評価書

令和08年01月06日

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間(年度)				全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	
		一體的に実施することにより期待される効果											H30	H31	R02	R03	R04		
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	羽島市	直接	羽島市	管渠(污水)	新設	矢熊汚水幹線(未普及解消)	500~200mm L=828m	羽島市						147	-	-
	A07-002	下水道	一般	羽島市	直接	羽島市	管渠(污水)	新設	不破一色汚水幹線(未普及解消)	200mm L=372m	羽島市						27	-	-
	A07-003	下水道	一般	羽島市	直接	羽島市	管渠(污水)	新設	須賀北汚水幹線(未普及解消)	500~200mm L=1,028m	羽島市						44	-	-
	A07-004	下水道	一般	羽島市	直接	羽島市	管渠(污水)	新設	福寿地区面整備(未普及解消)	200mm A=46.4ha	羽島市						322	-	-
	A07-005	下水道	一般	羽島市	直接	羽島市	管渠(污水)	新設	正木地区面整備(未普及解消)	200mm A=68.2ha	羽島市						755	-	-
	A07-006	下水道	一般	羽島市	直接	羽島市	-	-	効率的な事業実施のための検討等	調査検討資料作成 1式	羽島市						14	-	-

A 基幹事業																							
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間(年度)		全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況							
												H30	H31	R02	R03	R04							
		一體的に実施することにより期待される効果																					
備考																							
下水道事業	A07-009	下水道	一般	羽島市	直接	羽島市	管渠(污水)	新設	須賀北汚水幹線(未普及解消)	500~200mm L=1,028m	羽島市						49 - -						
	A07-012	下水道	一般	羽島市	直接	羽島市	管渠(污水)	新設	福寿地区面整備(未普及解消)	200mm A=46.4ha	羽島市						173 - -						
	A07-013	下水道	一般	羽島市	直接	羽島市	管渠(污水)	新設	正木地区面整備(未普及解消)	200mm A=68.2ha	羽島市						343 - -						
	A07-014	下水道	一般	羽島市	直接	羽島市	管渠(污水)	新設	小熊地区面整備(未普及解消)	200mm A=70.5ha	羽島市						19 - -						
	A07-015	下水道	一般	羽島市	直接	羽島市	管渠(污水)	新設	江吉良地区面整備(未普及解消)	200mm A=28.6ha	羽島市						17 - -						
	A07-016	下水道	一般	羽島市	直接	羽島市	終末処理場	新設	羽島市浄化センター脱水機(資源循環形成)	脱水機増設	羽島市						153 - -						
											小計						2,063						

A 基幹事業

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

羽島市事業実施担当部局（上下水道部工務課）において目標の達成状況やその要因を確認・とりまとめを行い事後評価を実施

事後評価の実施時期

令和7年12月

公表の方法

市ホームページに掲載

事業効果の発現状況

定量的指標に関する 交付対象事業の効果の発現状況

面整備により、下水道処理人口普及率が向上した。

定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

引き続き早期に事業効果が発現できる箇所について、計画的に下水道整備を進めていき、安全・安心、快適なまちづくりを推進する。

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終目標値	93%	整備計画策定前に下水道整備を行った駅北本郷地区画整理事業地内についても、区画整理事業終了に伴い本計画期間内に供用開始したため。
	最終実績値	95%	