

(別 添)

教 総 第 63-2 号
平 成 27 年 5 月 31 日

文部科学大臣 殿

羽島市長 松井 聡

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	92.1	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	100.0	100.0

【所見】

当市は、平成18年度から学校施設の耐震化事業を最優先課題として、順次進めてきた。十分な耐震性が確保されていない建物も残すところ3棟(福寿小学校屋内運動場・中央小学校屋内運動場・桑原小屋内運動場)であったが、計画どおり実施することができた。

※対象建物 非木造施設:2階建て以上又は延べ床面積200㎡超の建物

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

なし。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

なし。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

なし。

2 事後評価の時期及び方法について

平成27年5月、教育委員会事務局教育総務課において、事後評価を実施した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

次年度以降については、全校の屋内運動場等の非構造部材の耐震化を優先して整備する必要がある。
その他、優先順位の高いものは、老朽化が著しい北部学校給食センター・堀津小学校屋外プールの建替えである。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 羽島市公立学校施設整備計画

都道府県名	岐阜県
市町村名	羽島市

2 計画作成主体 羽島市

3 計画期間 平成25年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
福寿小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	R	○	平成26年12月25日				
中央小学校	①	0501	地震補強	屋	R	○	平成27年3月13日				
中央小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成27年3月13日				
桑原小学校	①	0501	地震補強	屋	R	○	平成26年12月2日				