

(様式1)

教総第 101号

令和 元年 11月 25日

文部科学大臣 殿

羽島市長 松井 聡

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

羽島市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成30年度（1年間）

（担当）

羽島市教育委員会事務局教育総務課

住所：岐阜県羽島市竹鼻町226番地2

電話：058-393-4611

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

・令和元年11月13日～11月20日 対象事業について、下記のとおり調査を実施。
事業名:中学校武道場(新築)柔・剣道場等・防災機能強化 対象校:竹鼻中 ヒアリング調査
事業名:大規模改造(トイレ) 対象校:足近小・小熊小・福寿小・中島小・中島中 アンケート調査
・令和元年11月21日 教育委員会事務局教育総務課において、事後評価を決定。

(2) 評価の方法

成果指標を設定し、事業の成果を定量的に評価する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

竹鼻中学校において、柔剣道場の整備に伴い、災害に備え、建物内に備蓄倉庫27.03㎡を整備した。(交付金の採択はされず、単費にて整備を行った。)

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

竹鼻中学校において、柔剣道場685.34㎡を新設した。体育の授業等の学習の場所の確保が困難であったが、改善された。

足近小学校・小熊小学校・福寿小学校・中島小学校・中島中学校において、トイレ改修を行った。各校とも、洋式便器の設置数が大幅に増え、照明器具の更新等により明るくなり、また、床の乾式化により衛生的になった。なお、学校へのアンケート調査結果により、利用者がトイレ環境が改善されたと評価していることがわかった。よって、目標である「児童・生徒が適宜排泄できる環境」を整備することが達成できたと評価した。

【参考】 5校アンケート結果 下記の調査項目 ()内の数字はよくなったと評価した学校数
<トイレ環境>使いやすさ(5)・明るさ(5)・清潔さ(衛生面)(4)・におい(4)・掃除のしやすさ(4)・トイレ総合評価(5) <児童・生徒の様子等>学習環境(4)・健康面(5)
今後も、残りの小学校・中学校・義務教育学校におけるトイレ改修を進める予定。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

対象事業なし。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
竹鼻中学校	(4)	33	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	-	S	H30.6～H31.3	H31.3.8		
竹鼻中学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H30.6～H31.3	H31.3.8	単費にて実施した。	
足近小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R元.6～R元.9	R元.9.30		
足近小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R	R元.6～R元.9	R元.9.30		
小熊小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R元.6～R元.9	R元.9.30		
福寿小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R元.6～R元.9	R元.9.30		
福寿小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R	R元.6～R元.9	R元.9.30		
中島小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R元.6～R元.9	R元.9.30		
中島小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R	R元.6～R元.9	R元.9.30		
中島中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R元.6～R元.9	R元.9.30		
中島中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R	R元.6～R元.9	R元.9.30		

(別表)事業区分

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
01	構造上危険な状態にある建物の改築	危険改築	
		(財)地震改築	地震財特法(Is値0.3未満)
02	長寿命化改良事業	長寿命化改良事業	
03	不適格改築	不適格改築	
		(特)地震改築	地震特措法(Is値0.3未満)
		(特)地震改築(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
04	津波移転改築	津波移転改築	
05	補強	大規模改造(補強)	
		地震補強	地震特措法(Is値0.3以上)
		(特)地震補強	地震特措法(Is値0.3未満)又は地震財特法(Is値0.3未満)※
		(特)地震補強(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
06	大規模改造(老朽)	大規模改造(老朽)	
		大規模改造(老朽:エコ改修)	
07	大規模改造(質的整備)	大規模改造(教育内容)	
		大規模改造(トイレ)	
		大規模改造(余裕教室)	
		大規模改造(法令等)	
		大規模改造(校内LAN)	
		大規模改造(スプリンクラー)	
		大規模改造(空調)	
		大規模改造(障害)	
		大規模改造(防犯)	
08	学校統合に伴う既存施設の改修	統合(改修)	
09	屋外環境の整備に関する事業	屋外教育環境	屋外運動場、屋外集会、屋外学習
10	木の教育環境の整備に関する事業	木の教育	木の教育環境、専用講堂
11	地域・学校連携施設の整備に関する事業	地域連携(複合型)	
12	へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室の新增築	へき集、教員宿舍等	寄宿舎、集会室、教員宿舍
13	特別支援学校(幼稚部)の新增築	特支(幼・高)	寄宿舎を含む
14	特別支援学校(高等部)の新增築	特支(幼・高)	
15	特別支援学校の用に供する既存施設の改修	特支(廃校・余裕教室等改修)	
16	奄美高校の増築	中等後期【沖縄・奄美】	
		高校(全日)【沖縄・奄美】	
17	幼稚園の園舎の新增築	幼稚園(幼保こども園舎)	
		幼稚園(幼保こども園舎)定員引下げ	
18	筑波嵩上げ	小校	
		中校	
		義務校	

※ 地震特措法における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震財特法における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施すること。

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
19	公害	公害改築	
		公害(防止)	
20	火山	火山改築	
		公害(降灰)	
21	産業教育施設の整備	一般施設	
		普通科等家庭科	
		専攻科	
		共同利用施設	産業教育共同利用施設
		農業経営者育成	農業経営者育成高等学校拡充整備
		実習船	
22	学校給食施設の新増築	単独校調理場(新増築)	
		共同調理場(新増築)	
23	学校給食施設の改築	単独校調理場(改築)	
		共同調理場(改築)	
24	地域スポーツセンター新改築、改造	スポーツセンター(新改築)	
		スポーツセンター(改造)	
25	地域水泳プールの新改築	屋内スイミング(一般)	
		屋内スイミング(耐震強化)	
		屋内スイミング(浄水型)	
		屋内浄水型水泳プール	
		屋外地域スイミング(浄水型)	
		屋外浄水型水泳プール	
26	地域屋外スポーツセンター新改築	屋外スポーツ(運動場)	
		屋外スポーツ(クラブハウス)	
		屋外スポーツ(照明施設)	
27	地域武道センター新改築	武道センター(柔・剣道場)	
		地武道センター(弓道場)	
28	社会体育施設の耐震化	社会体育施設耐震化	構造体の耐震化、建築非構造部材の耐震対策等
29	学校水泳プール(屋外)新改築	学校水泳プール(屋外)	
30	学校水泳プール上屋新改築	学校水泳プール(上屋)	
31	学校水泳プール(屋内)新改築	学校水泳プール(屋内)	
32	学校水泳プール耐震補強	学校水泳プール耐震補強	
33	中学校武道場新改築	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(新築)弓道場	
		中学校武道場(増改築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(増改築)弓道場	
34	学校屋外運動場照明施設新改築	学校屋外運動場照明施設	
35	学校クラブハウス新改築	学校クラブハウス	
36	防災機能の強化に関する事業	防災機能強化	
37	太陽光発電等の整備に関する事業	太陽光発電等	
99	その他	その他	