

羽島市新庁舎建設工事説明会 概要

期 日：令和元年11月15日（金）午後7時00分～午後8時00分

場 所：羽島市役所 本庁舎4階 第一会議室

主催者側：総務部長、新庁舎建設推進課長、技術担当課長、事業推進調整監、
係長、主任、設計・工事監理者、施工者

参加者：10名

《進 行》

総務部長：開会、説明会の趣旨について説明

新庁舎建設推進課長：新庁舎建設の概要・経緯について説明

施工者：工事概要について説明

《質疑・応答》

No.	ご意見・ご質問	市・施工者の回答
1	工事関係者の駐車場について	可能な限り現場内（仮囲い内）に駐車しますが、スペースが限られているため、市役所敷地外に駐車場を借りて駐車することを考えています。
2	先行工事時に亀裂が生じた道路（市道）について	従前の復旧作業の経過を現地確認し、今後の対応策を協議します。
3	杭は何本打つのか	杭は40本で、長さは約32mです。 2日に1本を打つ予定です。
4	井戸3本はどこに掘るのか	本庁舎の池の南側付近に揚水井1本、情報・防災庁舎の北側付近に還元井1本、保健センターの東側付近に還元井1本掘る計画をしており、井戸の深さは3本とも約130mです。
5	騒音・振動・粉塵などが発生する工事内容や日程を表示してほしい	表示方法等を検討し、対応します。
6	工事への要望等の連絡先はどこか	責任者が現場事務所に常駐しているので、施工者に連絡してください。

羽島市新庁舎建設工事説明会 概要

No.	ご意見・ご質問	市・施工者の回答
7	新庁舎を建設したことにより、周辺への雨水等の流量が増えることはないか	新庁舎建設に先立ち、排水機能を改善させるため、市役所敷地内の水路の一部を付替えましたが、市役所敷地外への流量が増すなどの影響はないと考えています。
8	大型車両は1日に何台くらい通るのか	大型車両が通行せざるを得ない日もありますが、近隣住宅前の道路では最徐行を徹底します。
9	建設予定地から環境基準を超えるひ素が検出されたその後の対応について	建築予定地から土壤環境基準の2.5倍のひ素が検出されたため、岐阜県の要綱に基づき、当該土地から半径250mの範囲内にある井戸の水質検査を実施したところ、全ての調査対象井戸で地下水の環境基準に適合していました。また、当該土地において、より詳細な範囲で土壤調査を実施したところ、全ての調査地点で土壤環境基準に適合していました。