対象橋梁ごとの損傷の補修内容・時期

R7.1月時点

No.	土木事務所	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	備考	健全性	R2 2020年度	R3 2021年度	R4 2022年度	R5 2023年度	R6 2024年度	R7 2025年度	R8 2026年度	R9 2027年度	R10 2028年度	R11 2029年度	今後の補修事業費(千円)
1	岐阜	大沼橋	その他	市道羽島温泉南線	33	1976	48	2021		Ⅰ		点検工					点検工	伸縮装置 7,350.0 防護柵 660.0			8,010.0
2	岐阜	東田橋	その他	市道中小薮東小薮線	34	1974	50	2023		Ⅱ	上部工 Ⅱ			点検工					点検工		0.0
3	岐阜	平成橋	その他	市道松山大浦線	19	1991	33	2023		Ⅱ				点検工					点検工		0.0
4	岐阜	松前橋	その他	市道東方石田線	33	1998	26	2023		Ⅰ				点検工				鋼桁 15,310.2	点検工		15,310.2
5	岐阜	小福橋	その他	市道平方大浦線	21	1999	25	2023		Ⅰ				点検工					点検工		0.0
6	岐阜	新湊橋	その他	市道新井堀津線	27	2000	24	2023		Ⅰ				点検工					点検工		0.0
7	岐阜	中央橋	その他	市道八神島３号線	19	1982	42	2023		Ⅱ	上部工 Ⅱ			点検工			PC上部工 25,191.6		点検工		25,191.6
8	岐阜	福音橋	その他	市道入の戸市之枝線	32	2004	20	2023		Ⅰ				点検工					点検工		0.0
9	岐阜	栄川橋	その他	市道直道中島岐阜羽島線	74	2004	20	2023		Ⅰ				点検工					点検工		0.0
10	岐阜	新生大橋２号橋	その他	市道外粟野間島１号線	25	1971	53	2023	H27設計	Ⅱ	上部工 Ⅱ								点検工 上部工 3,102.4 伸縮装置 4,031.0 排水管工 58.5		7,191.9
11	岐阜	新生大橋１号橋	その他	市道外粟野間島１号線	21	1971	53	2023		Ⅰ				点検工					点検工		0.0
12	岐阜	桑原橋	その他	市道桑原小中学校南線	34	1993	31	2023		Ⅰ				点検工				鋼桁 8,572.8	点検工		8,572.8
13	岐阜	ニッ橋	その他	市道掘津沼線	26	1993	31	2023		Ⅱ				点検工					点検工		0.0
14	岐阜	神宮前橋	その他	市道西神宮５号線	43	2000	24	2022		Ⅰ			点検工					点検工		鋼桁 31,122.0	31,122.0
15	岐阜	江西橋	その他	市道市之枝南３２号線	35	1998	26	2023		Ⅰ				点検工 補習費 34.0					点検工	鋼桁 8,572.6	8,606.8
16	岐阜	東西橋	その他	市道長良堤東２号線	76	1995	29	2021		Ⅱ	上部工 Ⅱ	点検工					点検工	鋼桁 8,139.6 伸縮装置 2,800.0			10,939.6
17	岐阜	清橋	その他	市道成新田３号線	21	2005	19	2023		Ⅰ				点検工					点検工		0.0
18	岐阜	柳新田橋	その他	市道坂井１号線	67	1992	32	2022		Ⅱ	支承部 Ⅱ		点検工						鋼桁 6,931.2 防護柵 1,360.0		8,291.2
19	岐阜	内粟野橋	その他	市道内粟野１丁目２号線	16	1971	53	2023	H30設計	Ⅱ	上部工 Ⅱ	PC上部工 514.8 排水管工等 362.0		点検工				点検工	点検工		514.8
20	岐阜	天王橋	その他	市道内粟野１丁目５号線	17	1971	53	2023	H30設計	Ⅱ	上部工 Ⅱ			点検工			PC上部工 727.6 排水管工等 198.1		点検工		925.7
21	岐阜	畑内橋	その他	市道島４号線	18	1960	64	2022		Ⅱ	上部工 Ⅱ 下部工 Ⅱ		点検工					点検工	RC上部工 1,232.7 伸縮装置 3,850.0		5,082.7
22	岐阜	川口前橋	その他	市道川口９号線	18	1960	64	2022	H27設計	Ⅱ	上部工 Ⅱ		点検工					鋼桁 7,797.6	点検工		7,797.6
23	岐阜	七面橋	その他	市道間島６丁目１号線	18	1960	64	2022		Ⅱ	上部工 Ⅱ 下部工 Ⅱ		点検工					点検工			0.0
24	岐阜	佛供田橋	その他	市道東方八神線	32	1976	48	2020	H30設計	Ⅰ	PC上部工 伸縮装置 防護柵 排水管工 護岸工 支承工 点検工 8,539.0					点検工					8,539.0
25	岐阜	平太橋	その他	市道大須平太１号線	33	1958	66	2023		Ⅰ				点検工				鋼桁 4,195.2	点検工		4,195.2
26	岐阜	午南橋	その他	市道中小薮１号線	34	1983	41	2022		Ⅱ	上部工 Ⅱ 支承部 Ⅱ		点検工				鋼桁 3,648.0	点検工			3,648.0
27	岐阜	小熊第１大橋１号橋	その他	市道外粟野間島２号線	18	1972	52	2023		Ⅰ				点検工					点検工		0.0
28	岐阜	小熊第１大橋２号橋	その他	市道外粟野間島２号線	24	1972	52	2021		Ⅱ	上部工 Ⅱ	点検工					点検工				0.0
29	岐阜	中山橋	その他	市道長良堤東９号線	74	1983	41	2023		Ⅱ	上部工 Ⅱ 支承部 Ⅱ			点検工 補修費 152.0				鋼桁 5,540.4	点検工		5,692.4
30	岐阜	大須橋	その他	市道大須八神線	34	1996	28	2023		Ⅰ				点検工				鋼桁 12,984.6	点検工		12,984.6
31	岐阜	川端橋	その他	市道小熊丸の内線	19	1960	64	2023		Ⅰ				点検工					点検工		0.0
32	岐阜	甘南美橋	その他	市道東小熊１号線	67	1990	34	2022		Ⅱ	上部工 Ⅱ								伸縮装置 3,500.0 防護柵 1,360.0 鋼桁 15,184.8 下部工 87.8		20,132.6
33	岐阜	下山橋	その他	市道長良堤東１２号線	75	1989	35	2023		Ⅱ			点検工	点検工				点検工	鋼桁 4,924.8 点検工		4,924.8
34	岐阜	山起橋	その他	市道大須２９号線	34	1992	32	2022		Ⅱ			点検工					鋼桁 7,843.2	点検工		7,843.2
35	岐阜	粟境川橋	その他	市道東小熊柳津線	243	1992	32	2020	岐阜市管理協定のため対象外	Ⅱ	点検工					点検工				PC上部工 11,182.5	11,182.5
36	岐阜	南千束橋	その他	市道堀津千束５号線	20	1998	26	2023		Ⅰ				点検工					点検工		0.0
37	岐阜	西神宮２号橋	その他	市道堀津インター１号線	22	2009	15	2023		Ⅰ				点検工					点検工		0.0
38	岐阜	逆川橋＿丸の内栄町線	その他	市道丸の内栄町線	20	1935	89	2022		Ⅰ	上部工 Ⅱ 下部工 Ⅲ 支承部 Ⅱ			下部工 1,714.1							1,714.1
39	岐阜	間島2号橋	市道	間島西9号線	2	不明	不明	2023		Ⅱ			点検工					点検工	補修費 283.5		283.5
40	岐阜	睦橋	市道	羽島岐阜線	9	不明	不明	2019		Ⅱ				点検工					補修費 1,391.0		1,391.0
41	岐阜	逆川南橋	市道	西小熊間島線	8	1960	64	2021		Ⅱ					点検工				補修費 714.4	点検工	714.4
43	岐阜	足近３丁目１２号橋	市道	足近町３丁目２号線	7	1987	37	2021		Ⅰ		点検工					点検工		補修費 1,064.3		1,064.3
44	岐阜	小熊４丁目２２号橋	市道	外粟野大浦線	3	不明	不明	2023		Ⅱ		点検工					点検工		補修費 970.8		970.8
45	岐阜	足近４丁目１１号橋	市道	足近町4丁目1号線	2	不明	不明	2023		Ⅱ				点検工					点検工 補修費 885.7		885.7
46	岐阜	市場５号橋	市道	南宿3号線	9	1971	53	2020		Ⅰ				点検工			補修費 3,275.1		点検工		3,275.1
47	岐阜	北宿１号橋	市道	北宿16号線	7	不明	不明	2015	H28補修済み	Ⅰ				点検工							0.0
48	岐阜	森新田３号橋	市道	大浦北及線	3	不明	不明	2020		Ⅱ				点検工			補修費 2,245.7				2,245.7
49	岐阜	足近４丁目１５号橋	市道	外粟野元町４号線	4	不明	不明	2020		Ⅱ				点検工			補修費 836.6				836.6
50	岐阜	南之川橋	市道	南之川昭和町線	11	1955	69	2023		Ⅱ				補修費 193.0 点検工						補修費 1,896.4	2,089.4
51	岐阜	島１号橋	市道	島１丁目３号線	12	1969	55	2020		Ⅱ									点検工 補修費 6,164.4		6,164.4
52	岐阜	新生２号橋	市道	島神楽町線	14	1980	44	2020		Ⅲ						点検工 補修費 17,000.0					17,000.0
53	岐阜	蓮見橋	市道	羽島市役所北線	13	1954	70	2023		Ⅱ				点検工					点検工	補修費 2,082.7	2,082.7
54	岐阜	川町橋	市道	川町２号線	12	不明	不明	2020		Ⅱ			点検工				補修費 2,341.6				2,341.6
55	岐阜	須賀１号橋	市道	小荒井１丁目２号線	11	不明	不明	2020		Ⅱ			点検工				補修費 2,390.1				2,390.1
56	岐阜	須賀２号橋	市道	小荒井１丁目３号線	10	不明	不明	2020	撤去予定	Ⅳ			点検工		撤去費 2,500.0						2,500.0
57	岐阜	須賀３号橋	市道	小荒井須賀２号線	11	1970	54	2020		Ⅱ			点検工					補修費 4,974.8			4,974.8
58	岐阜	須賀４号橋	市道	小荒井１丁目５号線	11	不明	不明	2020	撤去済				点検工	撤去費 1,570.0							2,570.0
59	岐阜	須賀５号橋	市道	足近町7丁目28号線	11	1970	不明	2020		Ⅱ			点検工					補修費 4,547.8			4,547.8
60	岐阜	須賀６号橋	市道	足近町7丁目38号線	10	不明	不明	2020	撤去す				撤去費 1,450.0								1,450.0
61	岐阜	須賀８号橋	市道	足近町7丁目43号線	11	1980	44	2020		Ⅰ				補修費 6,888.0							6,888.0
62	岐阜	須賀９号橋	市道	小荒井３丁目１号線	11	1970	54	2020		Ⅱ			点検工					補修費 4,229.0			4,229.0
63	岐阜	曲利１号橋	市道	松山大浦線	11	不明	不明	2020		Ⅱ			点検工							補修費 1,700.5	1,700.5
64	岐阜	岩田橋	市道	大浦東３０号線	4	1928	96	2020		Ⅱ			点検工				補修費 322.1				322.1
65	岐阜	３号橋	市道	本郷三ツ柳線	7	1966	58	2020	H28補修済み	Ⅱ			点検工								0.0
66	岐阜	駅南８号橋	市道	出須賀３丁目３号線	7	1970	54	2019		Ⅱ					点検工			補修費 1,848.9			1,848.9
67	岐阜	円福３号橋	市道	円福３号線	2	不明	不明	2021		Ⅱ		点検工					点検工	補修費 251.2		点検工	251.2
68	岐阜	加賀野井３号橋	市道	加賀野井２４号線	2	不明	不明	2021		Ⅱ		点検工					点検工	補修費 150.7			150.7
69	岐阜	城屋敷１０号橋	市道	城屋敷２１号線	5	不明	不明	2018	撤去済				撤去								0.0
70	岐阜	江迎１号橋	市道	本田４２号線	3	不明	不明	2021		Ⅰ		補修費 1,033.0 点検工					点検工				1,033.0
72	岐阜	石田１１号橋	市道	石田東１５号線	5	不明	不明	2021		Ⅱ								補修費 111.0			111.0
73	岐阜	石田１３号橋	市道	石田東２８号線	5	不明	不明	2021		Ⅱ		点検工					点検工	補修費 166.1			166.1
74	岐阜	八神２４号線	市道	八神南6号線	2	不明	不明	2020		Ⅱ							補修費 87.8				87.8
75	岐阜	中小薮３号橋	市道	中小薮２７号線	4	不明	不明	2022		Ⅰ		補修費 3,834.0	点検工					点検工			3,834.0
76	岐阜	丸の内７号橋	市道	松山大浦線	3	不明	不明	2023		Ⅱ				点検工			補修費 100.0		点検工		100.0
今後の補修事業費　直接工事費(千円)											8,539.0	5,743.8	4,164.1	8,837.0	2,500.0	17,000.0	69,989.7	74,157.4	51,787.6	56,556.9	298,913.4
15m以上											8,539.0	876.8	1,714.1	186.0	0.0	0.0	58,390.7	52,568.2	45,623.2	50,877.3	218,413.2
15m未満											0.0	4,867.0	2,450.0	8,651.0	2,500.0	17,000.0	11,599.0	21,589.2	6,164.4	5,679.6	80,500.2